



62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:
994

e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl



AB 795



CZŁONEK:
**IZBY GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGI POLSKIE**

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu


IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego
i kapitału wpłaconego Spółki
na dzień 11.08.2017 roku
wynosi 117.000.000 zł

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KALISZU

ET/T-420/II/09/2018

Kalisz, dn. 05.03.2018r.



Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43

62-800 Kalisz

J. Tomankiewicz
P. K. Grobner
P. K. Zastawski
05.03.2018r.

Dotyczy: przebudowy ul. Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Serbinowskiej
do ul. Staszica.

W odpowiedzi na pismo WI.45.452.2.2018. przesyłamy uzgodniony plan
sytuacyjny na przebudowę Al. Wojska Polskiego na w/w odcinku z zachowaniem
n/w uwag:

- skrzynki od zasuw oraz włazy kanalizacyjne należy dostosować do poziomu
remontowanej nawierzchni na koszt inwestora,
- przy montażu krawężników nie zabudowywać istniejących włączów studni
kanalizacyjnych oraz skrzynek od zasuw,
- w ramach przebudowy ul. Al. Wojska Polskiego, PWiK Sp. z o.o. z/s
w Kaliszu planuje zrealizować bezpośrednio przed pracami związanymi
z robotami drogowymi n/w zakres prac polegających na wymianie istniejącej
infrastruktury wodnej w tym: 12 przyłączy wodociągowych, 5 włączeń do
sieci (nawiertka).

W związku z powyższym prosimy o informację o zaplanowanych terminach
rozpoczęcia prac przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu lub innych
instytucjach wykonujących prace w tym rejonie w celu koordynacji robót.

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK
prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod-kan. oraz
dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń
(studnie, skrzynki od zasuw),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów
na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie
modernizowanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi
zmianami Dz. U. z 2016r. poz.1440 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia
„dotychczasowej funkcjonalności” urządzeń na własny koszt.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK
Sp. z o.o. i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacji

Małgorzata Lisiecka

Wpust Wp4 0+353
studnia betonowa z osadnikiem
przedna kratki 121,12
przedna wylotu ze studni 120,40

PVC FI 200 L=12,5m
tu przykanalika 120,10
enie bezpośrednio
studni rewidzanej

Wpust Wp5 km. 0+353
studnia betonowa z osadnikiem
przedna kratki 121,19
przedna wylotu ze studni 120,50

RIIB
7/4 Uzgodniono z
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
w Kaliszu
dnia 07.03 2018 r.
z uwagami
ETIT-420/11/09/2018

Obsługa Techniczna
Katarzyna Phucienniczak

PRZEBUDOWA AL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD UL.SERBINOWSKIEJ DO UL. STASZICA W KALISZU

Plan sytuacyjny

Adres: Kalisz, ul.Al. Wojska Polskiego	Rys. nr 1
Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul.Złota 43, 62-800 Kalisz	Skala: 1:500
Opracował: inż. Karol Galant upr. specj. drogowej nr WKD/0315/200D/11	
Projektował: mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81	

luty 2018