



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a

Centrala: tel.: 62 760 80 00
Sekretariat: tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49


e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

Pogotowie wod.-kan.

tel.: 994

ET/T-420/II/006/2020

Kalisz, dn. 25.03.2020r.



J. P. Juhde
260320
**Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz**
P. J. Tomulicki
P. K. Gaber
27.03.2020r.

Dotyczy: planu sytuacyjnego na przebudowę drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko do skrzyżowania z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kaliszu.

Niniejszym przesyłamy uzgodniony plan sytuacyjny przebudowy drogi osiedlowej z zachowaniem n/w uwag:

- skrzynki od zasuw oraz włazy i wpusty kanalizacyjne należy dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni na koszt inwestora, w oparciu o „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.wodociagi-kalisz.pl),
- przy montażu krawężników nie zabudowywać istniejących włazów studni kanalizacyjnych oraz skrzynek od zasuw,
- przewidziany wpust winien być osadzony na studni osadnikowej betonowej Ø500 lub PVC o średnicy min. Ø425, prostokątny na zawiasach bez rygla.
- włączenie przykanalików od wpustów kanalizacyjnych do istniejących studni rewizyjnych o średnicy Ø 1000 mm (materiał – beton) należy wykonać za pomocą wkładki „in situ”,
- istniejące wpusty wraz z przykanalikami należy wymienić na nowe na całym odcinku przebudowywanej drogi osiedlowej w celu zachowania spójności i szczelności całego układu odwodnienia.

Wystawienie protokołu odbioru robót przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu po zakończeniu robót drogowych wymaga dostarczenia n/w dokumentów:

- protokołów zagęszczenia gruntu wokół przebudowywanych urządzeń (studnie),
- danych z inspekcji telewizyjnej (TV) na płycie DVD wszystkich kanałów na trasie modernizowanej ulicy.

Koszty związane z ewentualnym czyszczeniem kanałów na trasie przebudowywanej ulicy pokrywa wykonawca robót.

Wystawienie protokołu odbioru wymaga potwierdzenia przez PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu prawidłowości zabudowy i sprawności wyregulowanych urządzeń wod-kan.

Zgodnie z art. 32 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 zarządca drogi zobowiązany jest do przywrócenia poprzedniego stanu urządzeń na własny koszt.

Prace w rejonie istniejących urządzeń wod-kan prowadzić pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu i sukcesywnie zgłaszać do odbioru.

Obsługa Techniczna

Artur Mieloch
Artur Mieloch

**Dyrektor ds. Eksploatacji
PROKURENT**

